



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/26  
Komitetu Sterującego Obszaru  
Prowadzenia Polityki Terytorialnej  
Świecie z dnia 19.05.2026 r.

# RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII TERYTORIALNEJ DLA OBSZARU PROWADZENIA POLITYKI TERYTORIALNEJ ŚWIECIE

Świecie,  
2026-03-31

## Spis treści

Wstęp.....	2
Część 1. Charakterystyka działań oraz efektów realizacji projektów Strategii OPPT Świecie .....	3
Tabela nr 1. Zadania w ramach celu szczegółowego polityki CP 2 .....	4
Tabela nr 2. Zadania w ramach celu szczegółowego polityki CP 4 .....	6
Tabela nr 3. Zadania dla celu szczegółowego polityki CP 5 .....	10
Część 2. Analiza stanu wskaźników realizacji Strategii OPPT Świecie .....	14
Tabela nr 4. Wskaźniki produktu i rezultatu Strategii OPPT Świecie.....	14
Część 3. Podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski z dokonanej analizy.....	26
Tabela nr 5. Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie w stosunku do ilości projektów w Strategii OPPT Świecie .....	26
Tabela nr 6. Realizacja projektów z podziałem na etapy.....	27
Tabela nr 7. Ilość projektów Strategii w OPPT Świecie w stosunku do ilości złożonych wniosków ..	27

## Wstęp

Dnia 4 sierpnia 2022 r. zostało zawarte Porozumienie na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie na lata 2021-2027, dotyczące powierzenia zadań związanych z realizacją OPPT Świecie pomiędzy Gminą Bukowiec, Gminą Dragacz, Gminą Drzycim, Gminą Jeżewo, Gminą Lniano, Gminą Nowe, Gminą Osie, Gminą Świecie, Gminą Świekatowo, Gminą Warlubie oraz Powiatem Świeckim. W ramach Porozumienia Gminie Świecie powierzono funkcję Lidera.

Na mocy Porozumienia przyjęto do realizacji zadania polegające na opracowaniu, wdrożeniu i realizacji Strategii Terytorialnej dla OPPT Świecie, której celem jest skuteczne wykorzystanie środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Następnie, dnia 24 listopada 2023 r., zawarto Porozumienie Terytorialne pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Świecie. Dokument ten określił alokację środków przeznaczonych na realizację Strategii IIT oraz OPPT Świecie w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.

Łączna wartość przyznanych środków wynosi:

- 16 733 952,36 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
- 3 066 559,23 EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Środki zostały rozdysponowane pomiędzy cele polityki w następujący sposób:

- Cel Polityki 2 - Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyka i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej: 6 643 564,83 EUR (EFRR)
- Cel Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych:
  - 4 765 281,09 EUR, w tym:
  - 1 698 721,86 EUR (EFRR)
  - 3 066 559,23 EUR (EFS+)
- Cel Polityki 5 – Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych: 8 391 665,67 EUR (EFRR)

Lider Porozumienia prowadzi bieżący monitoring realizacji Strategii OPPT Świecie poprzez analizę postępów projektów oraz osiąganych wskaźników. Niniejszy raport stanowi zbiorcze zestawienie wyników tego procesu.

Raport składa się z trzech części:

1. Charakterystyka działań oraz efektów realizacji projektów Strategii OPPT Świecie – opracowana na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”.
2. Analiza stanu wskaźników realizacji Strategii OPPT Świecie – sporządzona na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii”.

3. Podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski z dokonanej analizy.  
Raport obejmuje stan na koniec 2025 r. i uwzględnia dane wynikające z Aneksu nr 1 (z dnia 24 marca 2025 r.) oraz Aneksu nr 2 (z dnia 3 czerwca 2025 r.) do Porozumienia Terytorialnego zawartego w Toruniu 24 listopada 2023 r.

## Część 1. Charakterystyka działań oraz efektów realizacji projektów Strategii OPPT Świecie

Na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”, przekazanych przez wszystkie gminy oraz Powiat Świecki, dokonano oceny postępów realizacji projektów w odniesieniu do założeń Strategii.

Tabele: nr 1, nr 2 i nr 3 przedstawiają ocenę realizacji projektów według następujących kryteriów:

1. etap „zero” - prace nie zostały rozpoczęte,
2. etap I - prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych,
3. etap II- prace realizacyjne w fazie początkowej,
4. etap III- prace realizacyjne w fazie zaawansowanej,
5. etap IV- prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany,
6. etap „rezygnacja z projektu” - dotyczy projektów, od których realizacji odstąpiono w danym roku, projekt nie będzie reaktywowany, przy aktualizacji dokumentu strategii, projekt zostanie usunięty z listy projektów.

### Cel Polityki 2

W ramach CP2 odnotowano istotne zmiany w zakresie planowanych działań:

Rezygnacje i przesunięcia środków:

- OPPT-SW-5 pn. Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu. Rezygnacja z realizacji projektu; środki (103 286,00 EUR) przeniesiono do projektu OPPT-SW-2 oraz OPPT-SW-4.
- OPPT-SW-7 pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED. Rezygnacja z realizacji; środki przeniesiono do projektu OPPT-SW-1.
- OPPT-SW-8 pn. Rewitalizacja otoczenia Małego Blankusza w Świeciu. Przeniesienie projektu na listę przedsięwzięć warunkowych; środki przekazano do projektu OPPT-SW-51.
- OPPT-SW-10 pn. Budowa zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie. Analogiczne przeniesienie i redystrybucja środków do OPPT-SW-51.
- OPPT-SW-16 pn. Projekt z zakresu inwestycji w infrastrukturę przeznaczoną dla rowerów. Usunięcie projektu z listy; środki przeniesiono do OPPT-SW-17.

Nowe projekty:

- OPPT-SW-50 pn. Budowa zbiornika retencyjnego przy pompowni wody "Kończyce", wymiana wybranych hydrantów na hydranty typu smart.
- OPPT-SW-51 pn. Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie.

Tabela nr 1. Zadania w ramach celu szczegółowego polityki CP 2

Nr fiskalnego	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyko dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
OPPT-SW-1	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna w budynkach szkoły Podstawowej w Laskowicach, Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Jeżewie/Gmina Jeżewo	- uzyskano niezbędne pozwolenia na budowę, - sporządzono pełną dokumentację techniczną.	Etap I	Ryzyko związane z brakiem wykonawców lub przekroczeniem budżetu.	Nie	Brak
OPPT-SW-2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie/ Gmina Osie	- etap przygotowywania projektu wykonawczego, dokumentacji technicznej, uzgodnień.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-4	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu/Gmina Osie	- etap przygotowywania projektu wykonawczego, dokumentacji technicznej, uzgodnień.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-9	Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Sulnówku Gmina Świecie	- projekt w trakcie realizacji	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-51	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie/ Gmina Świecie	- złożono wnioski o dofinansowanie. Podpisanie umowy o dofinansowanie w 2026 r.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-12	Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie gminy Jeżewo/Gmina Jeżewo	- inwestycja oparta o program funkcjonalno-użytkowy, - opinia organów architektoniczno-budowlanych o zakresie niewymagającym pozwolenia na budowę	Etap I	Ryzyko związane z brakiem wykonawców lub przekroczeniem budżetu.	Nie	Brak

Nr fiskalni	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
		oraz decyzji środowiskowych.				
OPPT-SW-13	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w gminie Nowe wraz z budową sieci wodociągowej/ Gmina Nowe	- podpisanie umowy- luty 2025 r. Przygotowanie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji.	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-50	Budowa zbiornika retencyjnego przy pompowni wody : Kończyce”, wymiana wybranych hydrantów na hydranty typu smart/ Gmina Nowe	- przygotowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie. Podpisanie umowy- 2026 r. Przygotowanie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji.	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-14	Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerów na terenie gminy Bukowiec/Gmina Bukowiec	- złożono wniosek o dofinansowanie	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-15	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DW272 na odcinku Sulnowo-Laskowice/Gmina Jezewo	- pełna dokumentacja techniczna, uzyskane niezbędne pozwolenie na budowę	Etap I	Ryzyko związane z brakiem wykonawców lub przekroczeniem budżetu. W związku z realizacją zadania na drodze wojewódzkiej istnieje ryzyko związane ze współdziałaniem z zarządcą drogi.	Nie	Brak
OPPT-SW-17	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie. Kontynuacja realizowanych przez Gminę inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych. Stworzenie dobrze skomunikowanych dróg rowerowych i pieszo-rowerowych. Gmina Świecie	Etap I- zakończony 2025 r. Etap II- umowa o dofinansowanie podpisana w grudniu 2025 r.	I- etap IV II- etap I	Nie	Nie	Brak

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

Stan realizacji projektów:

W ramach celu polityki CP2 obecnie osiem projektów znajduje się na etapie I (prace w fazie przygotowawczej). W tej grupie uwzględniono projekt OPPT-SW-17, który został podzielony na dwa etapy – pierwszy etap został już zakończony, natomiast drugi pozostaje w fazie przygotowawczej. Trzy projekty znajdują się na etapie II (prace realizacyjne w fazie początkowej).

W ramach celu polityki CP4 wprowadzono zmiany w zakresie realizowanych projektów.

Wprowadzono nowe projekty:

- OPPT-SW-55 pn. „Sensoryka dla smyka”. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci poprzez zajęcia z zakresu wspomagania integracji sensorycznej. Nowy projekt do wprowadzenia na listę przedsięwzięć priorytetowych OPPT Świecie. Wartość dofinansowania przesunięta z zadania OPPT-SW-48.
- OPPT-SW-56 pn. Kształcenie kluczem do sukcesu. Nowy projekt do wprowadzenia na listę przedsięwzięć priorytetowych OPPT Świecie. Wartość dofinansowania przesunięta z zadania OPPT-SW-28.

Przy kolejnym Aneksie planowana jest rezygnacja z czterech projektów:

- OPPT-SW-26 pn. W zdrowym ciele zdrowy duch.
- OPPT-SW-27 pn. Uczę się uczyć.
- OPPT-SW-28 pn. English is easy.

Złożono jeden wniosek o dofinansowanie pn. "Świecie stawia na edukację", który zawiera alokację z 3 powyższych fiszek.

- OPPT-SW-47 pn. Zajęcia pozalekcyjne drogą do sukcesu – wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z alokacji, planowane jest anulowanie projektu.

Tabela nr 2. Zadania w ramach celu szczegółowego polityki CP 4

Nr fiszki	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
OPPT-SW-18	Od Przedszkolaka do Pierwszaka/ Gmina Bukowiec	Projekt zakończony	Etap IV	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-19	Kompetentni uczniowie/ Gmina Bukowiec	W trakcie realizacji. W roku 2025 realizowano zajęcia dodatkowe jakie zaplanowane zostały w ramach projektu w 3 placówkach objętych wsparciem, tj. Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie, w Szkole Podstawowej im.16	Etap III	Nie	Nie	Brak

Nr fiskal	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
		<p>Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu, w Szkole Podstawowej im. Dr Floriana Ceynowy w Przysiersku. Ponadto odbyły się wyjazdy edukacyjne, które stanowiły uzupełnienie zajęć realizowanych w szkołach. 46 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach.</p>				
OPPT-SW-20	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz/Gmina Dragacz	Przygotowano i przesłano dokumenty do podpisania umowy, rozpoczęto przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej.	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-21	Rozwój edukacji przedszkolnej - Nowe możliwości/Gmina Drzycim	Realizacja projektu przewidziana jest na VIII 2026 r.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-22	„Małe kroki- wielkie odkrycia” – dodatkowa oferta edukacyjna w przedszkolach w Gminie Jeżewo/Gmina Jeżewo	Nie dotyczy	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-23	Podniesienie kompetencji edukacyjnych nauczycieli i uczniów szkół gminy Nowe/Gmina Nowe	Wdrożono projekt do realizacji, zajęcia trwają.	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-24	Dobry Start/Gmina Osie	Projekt zakończone	Etap IV	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-25	Lepszy Start/Gmina Osie	Projekt zakończony	Etap IV	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-26	W zdrowym ciele zdrowy duch/Gmina Świecie	Przy najbliższym Aneksie planowane jest anulowanie trzech	rezygnacja			Wprowadzono następujące zmiany: złożono jeden wniosek o

Nr fiszki	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
OPPT-SW-27	Uczę się uczyć/ Gmina Świecie	projektów na poczet jednego	rezygnacja			dofinansowanie pn. "Świecie stawia na edukację", który zawiera alokację UE z 3 fiszek: OPPT-SW-26: "W zdrowym ciele zdrowy duch", OPPT-SW-27: "Uczę się uczyć", OPPT-SW-28: "English is easy".
OPPT-SW-28	English is easy/ Gmina Świecie		rezygnacja			
OPPT-SW-56	Kształcenie kluczem do sukcesu/ Powiat Świecki	Okres realizacji projektu 01.01.2026 r. - 31.12.2026 r.	Etap „zero”	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-55	"Sensoryka dla smyka". Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci poprzez zajęcia z zakresu wspomagania integracji sensorycznej/ Gmina Świecie	Złożono wnioski o dofinansowanie. Podpisano umowę o dofinansowanie - grudzień 2025 r. Realizacja projektu w roku 2026.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-29	Maluch z pasją/ Gmina Warlubie	Okres realizacji projektu: 01.09.2025 r. - 31.08.2026 r. W trakcie realizacji.	Etap III	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-30	Rozwiń skrzydła/ Gmina Warlubie	Okres realizacji projektu: 01.09.2025 r. - 31.08.2026 r. W trakcie realizacji.	Etap III	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-31	Kształcenie dla zawodowej przyszłości/ Powiat Świecki	- Projekt zakończony 31.12.2025 r., w trakcie ostatecznego rozliczenia środków finansowych a także osiągnięcia wartości wskaźników docelowych	Etap IV	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-32	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu/ Gmina Drzycim	W roku 2025 podpisano umowę z IZ, wybrano wykonawcę robót budowlanych i ogłoszono postępowanie udzielenia zamówienia na wyposażenie wnętrza przedszkola.	Etap I	Termin realizacji projektu ulegnie wydłużeniu do 30.06.2026 r.	Nie	Zmianie ulegnie termin osiągnięcia wskaźnika z 2025 roku na rok 2026. Zmianie ulegnie wartość wskaźnika WLWK-RCO074- Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego

Nr fiskalnego	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyko dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
						rozwój terytorialny [osoby] z 75 na 0
OPPT-SW-33	Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem/ Gmina Jeżewo	Uzyskane są niezbędne pozwolenia na budowę, uzyskana pełna dokumentacja techniczna.	Etap I	Ryzyko związane z brakiem wykonawców lub przekroczeniem budżetu. Projekt musi być realizowany w powiązaniu z zadaniem "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła odbiorników ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna w budynkach szkoły Podstawowej w Laskowicach, Szkoły Podstawowej Jeżewie oraz budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Jeżewie"- część prac musi być wykonanych w ramach uzupełnień drugiego zadania.	Nie	Brak
OPPT-SW-34	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie/Gmina Warlubie	Z uwagi na odstąpienie w dniu 06.12.2023 r. od umowy z Wykonawcą (z przyczyn niezależnych od Gminy Warlubie), koniecznym stało się przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowę podpisano 10.07.2025 r.	Etap III	Nie	Nie	Brak

Nr fizyki	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
		Projekt w trakcie realizacji				
OPPT-SW-47	Zajęcia pozalekcyjne drogą do sukcesu/ Gmina Świekatowo	Wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z alokacji	rezygnacja			Planowane anulowanie projektu
OPPT-SW-48	Więcej umiemy, więcej możemy/Gmina Świekatowo	Podpisanie umowy 09.12.2025 r. Promocja projektu. Rekrutacja personelu projektu i uczestników projektu.	Etap II	Nie	Nie	Brak

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

#### Stan realizacji:

W ramach CP4 na koniec 2025 r. na dwadzieścia jeden zaplanowanych projektów do realizacji, jeden był na etapie „zero”, pięć w fazie przygotowawczej, trzy w fazie początkowej, cztery w fazie zaawansowanej i cztery prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany, z czterech projektów nastąpi rezygnacja przy najbliższym Aneksie.

#### Cel Polityki 5:

W ramach CP5 odnotowano zmiany w alokacji środków:

- OPPT-SW-41 pn. Przebudowa amfiteatru w Świeciu. Uwolnioną alokację podzielono pomiędzy Gminę Lniano OPPT-SW-52 pn. Przebudowa świetlic w miejscowościach Ostrowite i Siemkowo, pozostałe środki przekazano zwiększając fiskę nr OPPT-SW-40 Gminy Świecie pn. Rozbudowa Zamku Krzyżackiego.

Tabela nr 3. Zadania dla celu szczegółowego polityki CP 5

Nr fizyki	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
OPPT-SW-35	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi/Gmina Dragacz	Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Gmina Dragacz wystosowała pismo do IZ z prośbą o przedłużenie wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 31.08.2027 r. Rozpoczęto przygotowanie	Etap II	Nie	Nie	Brak

Nr fizyki	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
		dokumentacji projektowe.				
OPP-SW-36	Odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej w Nowem, mająca na celu zwiększenie atrakcyjności społecznej i turystycznej okolic starego miasta w Nowem/Gmina Nowe	Przygotowano koncepcję projektu, w 2025 r. złożono wniosek, wniosek nie został zaakceptowany, złożono odwołanie. Nowy nabór w 2026 r.	Etap I	W przypadku braku akceptacji odwołania zostanie złożony nowy wniosek.	Nie	Brak
OPPT-SW-37	Promocja czytelnictwa poprzez zakup i montaż książkomatu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem/Gmina Nowe	Przygotowano dokumentację, złożono wniosek do dofinansowania, podpisanie umowy I kwartał 2025 r. Rozpoczęto faktyczną realizację projektu.	Etap III	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-38	Wsparcie działalności Centrum Kultury Zamek w Nowem poprzez przebudowę amfiteatru w Nowem/Gmina Nowe	Przygotowano dokumentację, złożono wniosek o dofinansowanie, procedura oceny trwa.	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-39	Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie /Gmina Osie	Przygotowanie projektu wykonawczego, dokumentacji technicznej, uzgodnień, porozumień oraz sporządzenie dokumentacji przetargowej. Ogłoszenie przetargu na realizację zadania oraz wyłonienie wykonawcy. Podpisanie umowy z wykonawcą, przekazanie placu budowy i	Etap III	Nie	Nie	Brak

Nr fiszki	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
		rozpoczęcie prac przez wykonawcę.				
OPPT-SW-40	Rozbudowa Zamku krzyżackiego/Gmina Świecie	Przygotowano koncepcję projektu, w 2025 r. złożono wnioski, wnioski nie zostały zaakceptowane, złożono odwołanie. Nowy nabór w 2026 r.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-41	Przebudowa amfiteatru w Świeciu/ Gmina Świecie	Anulowano projekt	Rezygnacja			Kwota dofinansowania z fiszki, tj. 1 112 115,53 euro podzielona została między dwa zadania i przeniesiona do: - fiszki nr OPPT-SW-40 - 247 342,53 euro (obszar: odnowa przestrzeni publicznych) - fiszki nr OPPT-SW-52 - 864 773,00 euro (nowe zadanie w ramach obszaru kultura).
OPPT-SW-42	Rozbudowa infrastruktury nad jeziorem Deczno/Gmina Świecie	Podpisano umowę o dofinansowanie- grudzień 2025 r.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-43	Zagospodarowanie terenu przy Zamku w Świeciu/Gmina Świecie	Umowa podpisana w lutym 2025 r. Projekt w trakcie realizacji	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-44	Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie/Gmina Świecie	Etap I- zakończenie projektu Etap II- złożenie wniosku nastąpi w 2026 r.	I- etap IV II- etap "zero"	Nie	Nie	Brak

Nr fizyki	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
OPPT-SW-45	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Tuszyny/Gmina Świekatowo	Powiat Świecki jest w trakcie wyboru wykonawcy robót. Zostały również wystane dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego celem przygotowania umowy o dofinansowanie projektu.	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-46	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z infrastrukturą techniczną, projektem zagospodarowania i rozbiórką budynku istniejącego/ Powiat Świecki	- Nie rozpoczęto realizacji projektu, wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny. Powiat przygotowuje się do ogłoszenia postępowania przetargowego.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-49	Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo-Tuszyny/Gmina Świekatowo	Podpisano umowę o dofinansowanie	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-52	Przebudowa świetlic w miejscowościach Ostrowite i Siemkowo/ Gmina Lniano	W drodze zapytania ofertowego został wybrany projektant, który przygotował dokumentację projektową. Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt posiada pozwolenie na budowę.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-53	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z	Powiat Świecki jest w trakcie wyboru wykonawcy robót. Zostały również	Etap I	Nie	Nie	Brak

Nr fizyki	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
	zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny/Powiat Świecki	wysłane dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego celem przygotowania umowy o dofinansowanie projektu.				

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

W ramach CP5 na koniec 2025 r., spośród piętnastu zaplanowanych do realizacji projektów, sześć znajdowało się w fazie przygotowawczej, pięć w fazie początkowej, a dwa w fazie zaawansowanej, z jednego projektu nastąpiła rezygnacja.

Ponadto pierwszy etap projektu OPPT-SW-44 został zakończony, natomiast prace w ramach drugiego etapu tego projektu nie zostały jeszcze rozpoczęte.

## Część 2. Analiza stanu wskaźników realizacji Strategii OPPT Świecie

Poniższa tabela, która sporządzona została na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii”, przedstawia analizę stanów wskaźników.

Tabela nr 4. Wskaźniki produktu i rezultatu Strategii OPPT Świecie

Nr fizyki	Cel polityki	Cel szczegółowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie -*	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2025	
OPPT-SW-1	CP2	2 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>				
			WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej	m2	3182,5	0	
			WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)	sztuki	2	0	
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	353	0	
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0	
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>				
			WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	MWh/rok	17	0	
			WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2/rok	0	0	
CP2	2 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>					

Nr fiszki	Cel polityki	Cel szczegółowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie -*	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2025		
OPPT-SW-2			WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej	m2	414,65	0		
			WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)	sztuki	1	0		
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	2300	0		
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	MWh/rok	40,56	170,76		
			WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2/rok	38,99	13,9825		
OPPT-SW-4	CP2	2 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej	m2	530,47	0		
			WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)	sztuki	1	0		
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	100	0		
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	MWh/rok	43,536	133,53		
WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2/rok	50,76	14,52					
OPPT-SW-9	CP2	2 (iv)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	400	0		
			WLWK-PLRO044 Pojemność obiektów małej retencji	m3	2180	0		
			WLWK-RCO121 - Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów)	ha	0,1602	0		
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
			WLWK-RCO026- Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu	ha	0,2665	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
PROG-FEKP-0012 - Objętość retencjonowanej wody	m3	1865	0					
OPPT-SW-51	CP2	2 (iv)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	1900	0		

Nr fizyki	Cel polityki	Cel szczegółowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie -*	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2025		
			WLWK-PLRO044 Pojemność obiektów małej retencji	m3	20275	0		
			WLWK-RCO121 - Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów)	ha	0,3894	0		
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
			WLWK-RCO026- Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu	ha	2,4129	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			PROG-FEKP-0012 - Objętość retencjonowanej wody	m3	4920	0		
OPPT-SW-12	CP2	2 (iv)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-RCO030 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	km	87,36	0		
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	4907	0		
			WLWK-RCR075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-RCR041 - Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	osoby	4907	0		
OPPT-SW-13	CP2	2 (v)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLRO030- Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	km	0,2305	0		
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	6500	0		
			WLWK-RCR075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-RCR041 - Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	osoby	6500	0		
OPPT-SW-50	CP2	2 (v)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLRO030- Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	km	85	0		
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	1100	0		
			WLWK-RCR075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
<b>Wskaźnik rezultatu</b>								

Nr fizyki	Cel polityki	Cel szczegółowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie -*	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2025
			WLWK-RCR041 - Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	osoby	1100	0
OPPT-SW-14	CP2	2 (viii)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	3000	0
			WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa	km	2,827	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	użytkownicy/rok	3000	0
OPPT-SW-15	CP2	2 (viii)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	7800	0
			WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa	km	1,6598	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	użytkownicy/rok	2000	0
OPPT-SW-17	CP2	2 (viii)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	64000	20000
			WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa	km	6,6216	2,2284
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	1
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	użytkownicy/rok	64000	23968			
OPPT-SW-32	CP4	4 (ii)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	75	0
			WLWK-RCO066 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi	osoby	75	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
WLWK-RCR070 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi	użytkownicy/rok	75	0			
OPPT-SW-33	CP4	4 (ii)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	50	0

Nr fizyki	Cel polityki	Cel szczegółowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie -*	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2025		
			WLWK-RCO066 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi	osoby	50	0		
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-RCR070 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi	użytkownicy/rok	50	0		
OPPT-SW-34	CP4	4 (ii)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	125	0		
			WLWK-RCO066 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi	osoby	125	0		
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-RCR070 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi	użytkownicy/rok	125	0		
OPPT-SW-18	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	sztuki	0	0		
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	106	106		
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	3	3		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	9	0					
OPPT-SW-21	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego [sztuki]	sztuki	20	0		
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	166	0		
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	2	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	9	0					
OPPT-SW-22	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	sztuki	0	0		

Nr fiszki	Cel polityki	Cel szczegółowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie -*	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2025		
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	100	0		
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	2	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	15	0		
OPPT-SW-24	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	sztuki	0	0		
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	180	190		
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	3	3		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	20	21		
OPPT-SW-29	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	sztuki	0	0		
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	100	100		
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	3	3		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	10	10					
OPPT-SW-48	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	sztuki	0	0		
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	75	0		
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	1	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	5	0					
	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					

Nr fizyki	Cel polityki	Cel szczegółowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie -*	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2025		
OPPT-SW-19			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	3	3		
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	224	310		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	180	61		
OPPT-SW-20	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	3	0		
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	112	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	90	0		
OPPT-SW-23	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	2	2		
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	242	343		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	218	103		
OPPT-SW-25	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	2	2		
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	350	352		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	350	350		
OPPT-SW-26	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	10	0		
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	150	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	60	0		
	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					

Nr fiszki	Cel polityki	Cel szczegółowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie -*	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2025		
OPPT-SW-27			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	10	0		
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	0	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	140	0		
OPPT-SW-28	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	10	0		
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	200	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	43	0		
OPPT-SW-30	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	3	3		
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	198	198		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	159	159		
OPPT-SW-56	CP4	4 (f)	<b>Wartość produktu</b>					
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	1	0		
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	40	0		
			<b>Wartość rezultatu</b>					
			WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	35	0		
OPPT-SW-47	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	1	0		
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	120	0		
<b>Wskaźnik rezultatu</b>								

Nr fizyki	Cel polityki	Cel szczegółowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie -*	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2025
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	38	0
OPPT-SW-55	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-PLFCO02- Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	sztuki	0	0
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	170	0
			WLWK-PLFCO07- Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	2	0
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			WLWK-PLFCR02- Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	18	0
OPPT-SW-31	CP4	4 (f)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	5	5
			WLWK-PLFCO04 - Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem	osoby	245	291
			WLWK-PLFCO05 - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich	osoby	77	77
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	219	100
OPPT-SW-37	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	5027	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	500	0
OPPT-SW-38	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	5000	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	5000	0
	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>			

Nr fizyki	Cel polityki	Cel szczegółowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie -*	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2025		
OPPT-SW-46			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0		
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	1500	0		
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	1600	0		
OPPT-SW-52	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	2	0		
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	1000	0		
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	1000	0					
OPPT-SW-42	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0		
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	20000	0		
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	20000	0					
OPPT-SW-43	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0		
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	5000	0		
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0		
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	15697	0					
OPPT-SW-49	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>					
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	3	0		
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	600	0		

Nr fizyki	Cel polityki	Cel szczegółowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie -*	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2025
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
<b>Wskaźnik rezultatu</b>						
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	1000	0
OPPT-SW-36	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	1000	0
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	2	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			PROG-FEKP-0047 – Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem	osoby	1000	0
OPPT-SW-39	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	700	0
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			PROG-FEKP-0047 – Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem	osoby	700	0
OPPT-SW-40	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	15697	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			PROG-FEKP-0047 – Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem	osoby	15697	0
OPPT-SW-45	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	270	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			PROG-FEKP-0047 – Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem	osoby	400	0
OPPT-SW-53	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	2000	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0

Nr fiszki	Cel polityki	Cel szczegółowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie -*	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2025
			<b>Wskaźnik produktu</b>			
			PROG-FEKP-0047 – Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem	osoby	2000	0
OPPT-SW-35	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	6860	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			WLWK-PLRR037 – Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych	sztuki	2	0
OPPT-SW-44	CP5	5 (i)	<b>Wskaźnik produktu</b>			
			PROG-FEKP-0050 - Średnioroczna liczba etatów finansowanych w ramach wsparcia administracyjnego	osoby	2	2
			<b>Wskaźnik rezultatu</b>			
			PROG-FEKP-0051 - Liczba osób objętych projektem w ramach wsparcia administracyjnego	osoby	3	3

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

W ramach Celów Polityki 2 (CP2), obejmujących m.in. efektywność energetyczną, adaptację do zmian klimatu, gospodarkę wodną oraz mobilność, widoczny jest w większości projektów brak osiągniętych wartości wskaźników produktu na koniec 2025 r. (wartości równe 0). Oznacza to, że znaczna część inwestycji znajduje się jeszcze na etapie przygotowawczym lub realizacyjnym. Wyjątkiem są pojedyncze projekty, w których odnotowano postęp w zakresie wskaźników rezultatu:

- W projektach OPPT-SW-2 i OPPT-SW-4 osiągnięto częściowe wartości dotyczące rocznego zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych, co może wynikać z częściowego zakończenia prac lub funkcjonowania elementów infrastruktury,
- W projekcie OPPT-SW-17 odnotowano istotny postęp- osiągnięto częściowo wskaźniki produktu (m.in. liczba ludności objętej projektem, długość infrastruktury rowerowej, liczba wspieranych strategii) oraz rezultatu (liczba użytkowników infrastruktury rowerowej).
- W pozostałych obszarach CP2, takich jak gospodarka wodna, retencja czy rozwój infrastruktury wodociągowej, nie odnotowano jeszcze postępu rzeczowego- wszystkie wskaźniki pozostają na poziomie 0.

W ramach Celów Polityki 4 (CP4). Dotyczących m.in. edukacji, opieki nad dziećmi oraz rozwoju kompetencji:

- Widoczny jest wyraźnie większy poziom zaawansowania realizacji projektów „miękkich” (edukacyjnych),
- Część projektów osiągnęła lub przekroczyła wartości docelowe wskaźników produktu (np. liczba uczniów objętych wsparciem, liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych),

- W kilku przypadkach osiągnięto również wskaźniki produktu (np. liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje- projekty OPPT-SW-25, OPPT-SW-30, OPPT-SW-30),
- Jednocześnie w wielu projektach nadal brak jest postępu (wartości 0), co wskazuje na ich wczesny etap realizacji.

W ramach Celów Polityki 5 (CP5), obejmujących rozwój lokalny, kulturę i turystykę:

- Zdecydowana większość wskaźników produktu i rezultatu pozostaje na poziomie 0, co oznacza brak zakończenia inwestycji lub ich wczesną fazę realizacji,
- Wyjątek stanowi projekt związany ze wsparciem administracyjnym (OPPT-SW-44), gdzie osiągnięto zakładane wartości wskaźników zarówno produktu, jak i rezultatu.

Na koniec 2025 r. realizacja wskaźników koncentruje się głównie w projektach miękkich (edukacyjnych), gdzie osiągnięto najwyższy postęp, często przekraczający wartości docelowe. Projekty infrastrukturalne (szczególnie w ramach CP2 i CP5) w większości nie wykazują jeszcze postępu rzeczowego, co sugeruje ich realizację w kolejnych latach.

Podsumowując w 2025 r.:

- Dominują wskaźniki z wartością 0 (etap przygotowawczy lub początkowy),
- Widoczne są pierwsze efekty w obszarze efektywności energetycznej i mobilności,
- Najwyższy poziom realizacji dotyczy działań edukacyjnych,
- Pełne osiągnięcie wskaźników planowane jest w dalszym okresie realizacji programów.

### Część 3. Podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski z dokonanej analizy

Tabela nr 5. Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie w stosunku do ilości projektów w Strategii OPPT Świecie

Cel polityki	Ilość projektów w strategii	Ilość wniosków złożonych	% poziom osiągnięcia zakładanych wartości	Poziom złożonych wniosków
CP2	11	11	100%	96,83%
CP4	21	19	90,48%	
CP5	14	14	100%	
Suma	46	44		

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

Realizacja założeń dotyczących składania wniosków o dofinansowanie przebiegała na wysokim poziomie. W ramach celów polityki CP2 oraz CP5 osiągnięto pełną zgodność z planem (100% liczby projektów objętych wnioskami), natomiast w przypadku CP4 poziom realizacji był nieco niższy i wyniósł 90,48%. Łącznie złożono 44 wnioski na 46 zaplanowanych projektów, co wskazuje na bardzo wysoki stopień realizacji założeń strategicznych. Jednocześnie rzeczywisty poziom złożonych wniosków w 2025 r. osiągnął 96,83%.

Analiza wykazała również pewne odstępstwa od pierwotnych założeń. W ramach celu polityki CP2 część zadań została skonsolidowana- dla trzech projektów złożono jeden wspólny wniosek

(planowane jest jego ujęcie na liście priorytetowej w drodze aneksu). Dodatkowo dwa wnioski uzyskały ocenę negatywną, jednak w tych przypadkach podjęto dalsze działania odwoławcze w formie protestów.

Tabela nr 6. Realizacja projektów z podziałem na etapy

Beneficjent	Ilość projektów na liście projektów podstawowych	Ilość złożonych wniosków
Gmina Bukowiec	3	3
Gmina Dragacz	2	2
Gmina Drzycim	2	2
Gmina Jeżewo	5	5
Gmina Lniano	1	1
Gmina Nowe	6	6
Gmina Osie	5	5
Gmina Świecie	11	9
Gmina Świekatowo	4	4
Gmina Warlubie	3	3
Powiat Świecki	4	4

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

Pod względem zaawansowania realizacji projektów dominują przedsięwzięcia znajdujące się we wczesnych etapach. Najwięcej projektów (19) znajduje się w etapie I, co potwierdza intensywną fazę przygotowawczą i początkową realizację Strategii. Jednocześnie 11 projektów osiągnęło etap II, a łącznie 10 projektów znajduje się w bardziej zaawansowanych fazach (III i IV), co świadczy o stopniowym postępie wdrażania Strategii.

Tabela nr 7. Ilość projektów Strategii w OPPT Świecie w stosunku do ilości złożonych wniosków

Cele polityki	Etap „zero”	Etap I	Etap II	Etap III	Etap IV	Rezygnacja
CP 2	0	8	3	0	1	5
CP 4	1	5	3	4	4	4
CP 5	1	6	5	2	1	1
Suma	2	19	11	6	6	10

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

W zdecydowanej większości przypadków liczba złożonych wniosków odpowiada liczbie zaplanowanych projektów. Pewne odstępstwo występuje w przypadku Gminy Świecie, gdzie złożono 9 wniosków przy 11 zaplanowanych projektach. Należy jednak zauważyć, iż brakujące

wnioski dotyczą projektów, z których przy najbliższym aneksowaniu zostanie złożona rezygnacja – zostaną one ujednoczone w jeden projekt.

Podsumowując, realizacja Strategii OPPT Świecie na koniec 2025 r. przebiega zgodnie z założeniami, z wysokim poziomem kontraktacji projektów i aktywności beneficjentów. Widoczna jest jednak koncentracja projektów na wczesnych etapach realizacji oraz występowanie rezygnacji z części przedsięwzięć, co może wymagać dalszego monitorowania i ewentualnych działań korygujących w kolejnych okresach wdrażania Strategii.

**BURMISTRZ**  
  
*Krzysztof Kulakowski*

